

Звіт
про виконання «Програми благоустрою м. Ужгорода на 2012-2015 роки»
затвердженої рішенням XI сесії міської ради VI скликання від 09.12.2011 року № 324
(зі змінами та доповненнями від 07.12.2012 року № 728, 01.03.2013 року № 808,
31.05.2013 року № 930, 20.09.2013 року № 1033, 24.10.2013 року № 1075)
за 2013 рік

Мета Програми – реалізація комплексу заходів щодо забезпечення та утримання в належному стані території міста та покращення технічного та естетичного стану, проведення капітальних ремонтів та реконструкції об'єктів міського благоустрою.

На утримання об'єктів міського благоустрою за КФК 100203, Програмою економічного та соціального розвитку, бюджетом міста на 2013 рік передбачено 12159,900 тис. грн. в т.ч. на погашення кредиторської заборгованості, станом на 01.01.2013 року загальною сумою 3836,704 тис. грн.

тис.грн.

№ з/п	Найменування робіт	2013 р. тис. грн (план)	в.т.ч. видатки на погашення заборгованості за виконані роботи у 2012 році	Обсяг бюджетних призначень на виконання робіт з утримання об'єктів благоустрою у 2013 році	Обсяги виконаних робіт у 2013 році, станом на 01.01.14 року	Проведено касових видатків в УДК	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.14 року
	Утримання об'єктів благоустрою (тис.грн):	12159,9	3836,704	8323,196	7857,82	3422,2082	4450,033
1.	Санітарне оброблення міста (прибирання міста)	7400,000	2768,463	4631,537	4226,5	714,195	3512,305
2.	Послуги з видалення твердих побутових відходів (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	146,780	0	146,780	146,757	0	146,757
3.	Озеленення та утримання зелених насаджень	1750,000	530,594	1219,406	1217,571	1198,912	18,659
4.	Утримання кладовищ	500,000	214,81	285,190	283,861	167,844	116,017
5.	Утримання мереж зовнішнього освітлення та їх поточний ремонт	749,900	94,496	655,404	605,403	236,792	368,611
6.	Оплата за електричну енергію	1118,097	121,79	996,307	996,307	996,307	0
7.	Утримання світлофорних об'єктів	230,000		230,000	229,999	17,656	212,343
8.	Зона відпочинку, прибережна смуга	48,336	13,336	35,000	34,517	10,478	24,039
9.	Утримання малих архітектурних форм (лавиці)	129,914	57,914	72,000	71,998	39,394	32,604
10.	Інші видатки на послуги з утримання об'єктів благоустрою міста (святкове оздоблення, поточний ремонт об'єктів благоустрою)	72,452	20,88	51,572	44,907	26,209	18,698
11.	Утримання русла р. Уж	14,421	14,421	0,000		14,421	

Для виконання робіт капітального характеру за кошти транспортного фонду передбачено виконання робіт на суму 9506,993 тис.грн.

За кошти місцевого бюджету, виконано робіт (розмітка міських шляхів, встановлення дорожніх знаків) на загальну суму 242,146 тис. грн, які профінансовано фінансовим управлінням та управління державного казначейства в повному обсязі.

За кошти субвенції з державного бюджету, виконано роботи з поточного ремонту міських шляхів на загальну суму 4634,827 тис.грн. Управління державного казначейства проведено касових видатків на суму 3426,313 тис. грн.

За кошти бюджету розвитку передбачено 10049,447 тис. грн.

Обсяги прийнятих та профінансованих робіт становить 1059,953 тис. грн.

На виконання вказаної Програми виготовлено проектно-кошторисні документації на із КР внутріквартальних територій по вул. Челюскінців, 10–Можайського, 16-18 (розпочато роботи), Одеська, 33а,б (виконано роботи), пр. Свободи, 49-55 (розпочато роботи), Можайського, 3-7 (розпочато роботи), Минайська, 67 (виконано роботи), Лавріщева, 10а-18 (розпочато роботи); міських шляхів вул. Гранітної, Перемоги, Стрільничної, Легоцького, Університетська, Собранецька, Лавріщева, Тельмана, Нова, Дружня (отримано позитивний експертний звіт) та інші; КР транспортних мостів на пл. Б. Хмельницького, пішохідного мосту (отримано позитивний експертний звіт). За кошти субвенції з державного бюджету передбачалося виконання робіт з капітального ремонту вул. Стрільничної, Гранітної, Університетської, Нова, Дружня.

Проводиться проектування щодо реконструкції пл. Театральної – Корзо – Волошина, КР мосту по вул. Анкудінова, вул. Сидоряка, Чайковського, Глінки.

Для виконання робіт з реконструкції вул. Перемоги проведено відкриті конкурсні торги, визначено їх переможця, в УДК зареєстровано рахунок з авансовим платежем на суму 1114323,78 грн. Роботи не розпочато, оскільки УДК не провело фінансування авансового платежу.

Одночасно, розпочато проведення робіт на внутріквартальних територія, однак через незадовільну роботу УДК, несвоєчасно проходження платежів, підрядники, відмовляються виконувати роботи капітального характеру без авансових платежів.

Директор департаменту

О. Касперов