

Звіт
про виконання «Програми реконструкції та капітального ремонту системи
зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2012-2016 роки», затвердженої
рішенням XI сесії міської ради VI скликання від 09.12.2011 року № 326
(зі змінами та доповненнями від 24.05.2012 року № 538,
07.12.2012 року № 698, 01.03.2013 року № 810)

за 2013 рік

Мета Програми — виконання заходів з модернізації мережі магістральних вулиць зовнішнього освітлення міста, заміна кабельних мереж та встановлення енергоефективних світильників.

Бюджетом міста на 2013 рік передбачено 1410,000 тис. грн.

На виконання вказаної Програми виготовлено проектно-кошторисну документацію та отримано позитивний експертний звіт (07-00379-12 від 17.07.2012 року).

За результатами відкритих конкурсних торгів, визначено виконавця робіт, укладено угоду від 11.06.2013 року № 13-40/150101.

Відповідно до умов договору, для придбання матеріалів фінансовим управлінням профінансовано 411,703 тис. грн. (аванс у розмірі 30%). Оскільки, УДК в м. Ужгороді не проведено фінансування авансового платежу, роботи не розпочато.

Директор департаменту

О. Касперов