

## **З В І Т**

про виконання **Програми енергоефективності та енергозбереження міста Ужгород на 2012-2015 роки**,  
затвердженої рішенням XIII сесії міської ради VI скликання від 20.07.12 р. № 561, зі змінами згідно рішення XV сесії міської ради VI скликання від 07.12.12 р. № 683  
**за 2013 рік**

**Мета Програми:** підвищення енергетичної та економічної ефективності процесу надання послуг з теплопостачання, закінчення процесу встановлення автономного опалення у житловому секторі.

**Виконавці Програми:**

- департамент міського господарства в частині встановлення автономного електричного опалення пільговим категоріям громадян;
- управління капітального будівництва в частині проведення капітального ремонту (санації) будівель загальноосвітніх закладів.

**Основні показники на 2013 рік:**

- встановлення автономного електричного опалення у квартирах, від'єднаних від централізованого теплопостачання 161 пільговим та малозабезпеченим громадянам, надання допомоги 52 громадянам на виготовлення технічних умов та встановлення багатотарифного електролічильника, введення опалення в експлуатацію;
- проведення капітального ремонту (санації) будівель 9 навчальних закладів.

На 2013 рік передбачено із бюджету міста:

- на виконання заходів на встановлення електроопалення на суму 986,4 тис.грн.;
- на проведення санації будівель навчальних закладів на суму 461,2 тис.грн.

У рамках Програми по влаштуванню електроопалення виконано:

- відповідно до звернення Ужгородського міськвиконкому, ПАТ «Закарпаттяобленерго» виготовлено технічні умови на 137 житлових будинків, ще виготовляються техумови на 101 будинок, у яких пільговим категоріям громадян буде встановлено електроопалення та необхідно завершити введення опалення в експлуатацію (встановленого у 2012 р.);
- розроблено кошториси на виконання робіт, проведено державну експертизу проекту;
- укладено договір на виконання робіт по встановленню електроопалення з ПП «Промтехобладнання». Договір зареєстровано в управлінні Держказначейства в місті Ужгород 04.09.13р.
- фінансування Програми: станом на сьогодні не проведено касових видатків на виплату авансу для закупки матеріалів на суму 260,9 тис.грн., в зв'язку з чим виконання робіт не розпочато.

У рамках Програми по проведенню капітального ремонту (санації) навчально-виховних та навчальних закладів:

- проведено капітальний ремонт (санацію) будівлі Авторського навчально-виховного комплексу № 2 на суму 41,5 тис.грн.;

- проведено капремонт (санацію) будівлі загальноосвітньої школи I-III ступенів № 5 на суму 21,5 тис.грн.;

- проведено капітальний ремонт (санацію) будівлі багатoproфільного ліцею «Інтелект» - ЗОШ I-III ступенів № 11 на суму 35,4 тис.грн.

Загалом із передбачених 461,2 тис.грн. профінансовано касових видатків на суму 98,4 тис.грн.

**Директор департаменту  
міського господарства**

**О. Касперов**

**Начальник управління  
капітального будівництва**

**Ю. Адам**