

ЗВІТ
по Програмі «Питна вода міста Ужгород на 2012-2020 роки»
 затвердженої рішенням XIV сесії міської ради VI скликання від 21.09.12 № 628
 (із змінами від 07.12.12 № 730, від 01.03.13 № 812,
 від 20.09.13 № 1022, від 19.12.13 № 1182)

за 2013 рік

Метою Програми є забезпечення гарантованих Конституцією України прав громадян на достатній життєвий рівень та екологічну безпеку, шляхом забезпечення населення міста якісною питною водою в необхідних обсягах відповідно до встановлених нормативів та очистка стоків (зворотних вод) до гранично допустимих показників.

Основним завданням Програми є: виконання заходів по покращенню стану системи централізованого водопостачання та водовідведення міста Ужгорода, а також модернізацію основних засобів підприємства з метою економії енергоресурсів, заміну зношених та відамортизованих мереж для запобігання невірних втрат води.

Виконавцями Програми є: *КП «Водоканал м. Ужгорода», управління капітального будівництва, департамент міського господарства.*

Програмою на 2013 рік для проведення реконструкцій та капітальних ремонтів об'єктів комунальної власності міста передбачено бюджетних призначень (із змінами) в сумі **1209,1 тис.грн.**, а саме:

(тис.грн.)

№ п/п	Найменування об'єкту	Уточнений план бюджетних призначень на 2013р.	Виконано станом на 01.01.2014р.	Примітка
1	Капітальний ремонт (заміна) ділянки водопроводу через транспортний міст вул. Анкудінова-Підградська	508,0	368,3	Роботи в повному обсязі незавершені у зв'язку з не проведенням касових видатків УДКСУ у м.Ужгороді
2	Реконструкція резервуарів питної води у р-ні Студмістечка	258,1	0,00	Проводиться коригування проектно-кошторисної документації
3	Реконструкція КОС м.Ужгорода, (реконстукція аеротенка-освітлювача)	203,0	0,00	Проводиться коригування проектно-кошторисної документації
4	Реконструкція ПНС з РЧВ 2/1000,0м.куб. у мікрорайоні "Сторожниця"	50,0	0,00	Для виконання комплексу робіт недостатньо обсягу бюджетних призначень
5	Реконструкція водогону d=600 м.м. по вул. Перемоги (від с. Сторожниця по вул.Перемоги до вул.Легоцького)	120,0	0,00	Умовами договору передбачено початок виконання робіт після отримання авансу, однак УДКСУ у м.Ужгороді кошти не були перераховані

6	Реконструкція каналізаційного колектора по вул. Ерделі, м. Ужгород (виготовлення проектно-кошторисної документації)	20,0	0,00	Проводиться робота по збору вихідних даних для проектування
7	Реконструкція підземного водозабору "Минай" с.Холмок Ужгородського району	50,0	0,00	Проводиться коригування проектно-кошторисної документації

Станом на 01.01.2014 року профінансовано коштів фінансовим управлінням в сумі **233,8тис.грн.**, проведено касових видатків на суму **233,8тис.грн.**, не проведені касові видатки державною казначейською службою м. Ужгорода становлять **134,5тис.грн.**

В результаті виконання робіт по об'єкту «Капітальний ремонт (заміна) ділянки водопроводу через транспортний міст вул. Анкудінова-Підградська», покращилось водопостачання жителів міста та інших абонентів центральної частини міста, обмеженою вулицями Анкудінова, Мукачівська, пл. Ш. Петефі та набережна Православна.

За кошти КП «Водоканал м. Ужгорода» проводилися роботи по реконструкції амортизованих водопровідних та каналізаційних мереж по місту, а саме:

- замінено 745 п.м. водопровідних мереж на суму 308,5 тис. грн.
- замінено 115 п.м каналізаційних мереж на суму 58,0 тис. грн.

**Директор
КП «Водоканал м. Ужгорода»**

Омельяненко Ю.В.

**Начальник УКБ
Ужгородської міської ради**

Юрко А.А.