

**Інформація про виконання
Програми капітального ремонту житлового фонду у м. Ужгород на 2018-2022 роки
за I півріччя 2018 рік**

11. 12 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
КПКВК МБ *найменування головного розпорядника коштів програми*

2. 12 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
КПКВК МБ *найменування відповідального виконавця програми*

3. 6017
КПКВК МБ

Програма капітального ремонту житлового фонду м. Ужгород на 2018-2022 роки, затверджена рішенням XVII сесії міської ради VII скликання 14.12.2017 р. № 904 (зі змінами 22.02.2018 № 996, 15.05.2018 № 1071, 26.06.2018 р. № 1126)

(назва програми, дата і номер рішення міської про її затвердження)

4. Напрямки діяльності та завдання міської цільової програми:

Основними напрямками діяльності Програми є забезпечення зростання комфортності проживання, покращення санітарно-технічного стану житлових будинків, покращення рівня комфорту проживання мешканців міста через проведення робіт з капітального ремонту у житлових будинках, впровадження енергозберігаючих заходів у м. Ужгороді.

Завдання:

- проведення капітального ремонту покрівель, водопроводу та каналізації, електрощитових, мереж електроосвітлення житлових будинків, що обслуговуються управителями, ОСББ, ЖБК та БК;
- проведення реконструкції та капітального ремонту ліфтів житлових будинків.

№ з.п.	Завдання	Відповідальний виконавець та строк виконання завдання	Затверджено з урахуванням змін, тис.грн. (спеціальний фонд)	Обсяги фінансування, тис.грн.	Проведені видатки, тис.грн.	Відхилення, тис.грн.	Стан виконання заходів (результативні показники виконання заходів)
1	2	3	4	5	6	7	8
	Капітальний ремонт покрівель	ДМГ, 2018	1284, 1	1284, 1	872,1	412,0	
	вул. Можайського,34 (ОСББ «Можайського 34»)		239, 0	239, 0		239,0	*
	вул. Лесі Українки,15 (ОСББ "Каштан по вул. Лесі Українки")		567, 0	567, 0	562,0	5,0	645 кв.м
	вул. Собранецька,98		238,4	238,4	237,8	0,6	352 кв.м
	вул. Собранецька,118		239,8	239,8	72,3	167,5	
	Капітальний ремонт електрощитових, мереж електроосвітлення будинків		1 143,7	1 143,7	484,9	658,8	
	вул. Перемоги,157 (ОСББ «Восход - Новий»)		143,2	143,2	142,3	0,9	2 електрощитові та електромережі
	вул. Собранецька,152		84,2	84,2		84,2	*
	вул. Благоева,9 (ОСББ «Самопоміч»)		98,1	98,1	97,5	0,6	2 електрощитові
	вул. Панькевича,77 (ОСББ "Панькевича 77")		70,0	70,0	69,6	0,4	1 електрощитова
	вул. Василя Комендаря, 50 (ОСББ «Велика перемога»)		280,3	280,3	175,5	104,8	2 електрощитові та електромережі
	вул. Минайська,3 (ОСББ «Каштан – Минайська 3»)		70,0	70,0		70,0	*

1	2	3	4	5	6	7	8
	вул. Минайська,10 (ОСББ "Минайська 10")		60,0	60,0		60,0	*
	вул. Комендаря, 47		160,0	160,0		160,0	*
	вул. Перемоги, 149		178,0	178,0		178,0	*
	Капітальний ремонт водопроводу, каналізації		894,1	894,1	362,8	531,3	
	вул. Столетова,4		284,1	284,1		284,1	*
	пр. Свободи, 28 (ОСББ «Уж- Форт»)		120,0	120,0	106,8	13,2	173 пог.м
	вул. Канальна,33		135,0	135,0		135,0	*
	вул. Канальна,35		135,0	135,0	41,7	93,3	89 пог.м
	вул.Айвазовського,18		100,0	100,0	94,5	5,5	162 пог.м
	пр.Свободи,30		120,0	120,0	119,7	0,3	130 пог.м
	Всього по Програмі		3 437, 9	3 437, 9	1 719,8	1718,1	

*Станом на сьогодні мешканці житлових будинків, в яких роботи ще не розпочато, збирають спів фінансування, після чого будуть виконуватися роботи.

Директор департаменту

В. Бабидорич

Куберка 61 51 85