



УЖГОРОДСЬКА МІСЬКА РАДА

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

Р І Ш Е Н Н Я

13.05.2020

Ужгород

№ 189

Про підсумки опалювального сезону 2019-2020 та заходи з підготовки до опалювального сезону 2020-2021

Керуючись пунктом 6 статті 59 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", заслухавши інформацію про підсумки опалювального сезону 2019-2020 та розглянувши запропоновані заходи з підготовки житлово-комунальних підприємств міста, закладів освіти та охорони здоров'я до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 років, виконком міської ради **ВИРІШИВ**:

1. Інформацію про підсумки опалювального сезону 2019-2020 взяти до відома.

2. Затвердити заходи з підготовки комунальних підприємств, закладів освіти, культури та охорони здоров'я міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021 (додатки 1,2,3,4).

3. Зобов'язати департамент міського господарства (В. Бабидорич), управління освіти (Н. Мухомедьянова), управління у справах культури, молоді та спорту (О. Васициндра) та управління охорони здоров'я (В. Решетар) до 01.10.2020 року забезпечити виконання затверджених заходів у повному обсязі.

4. Департаменту фінансів та бюджетної політики (Л. Гах) передбачити бюджетні призначення у межах бюджету на 2020 рік для фінансування заходів із підготовки міста до зими.

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступників міського голови відповідно до функціональних повноважень.

Міський голова

Богдан АНДРІЇВ

Додаток 1
до рішення виконкому
13.05.2020 № 189

ЗАХОДИ
по підготовці об'єктів водопостачання та водовідведення
КП "Водоканал м. Ужгорода" до зимового періоду 2020-2021

№ п/п	Перелік заходів і робіт	Одиниці виміру	Кількість	Потреба у коштах, тис. грн. (без ПДВ)			Термін виконання, квартал
				Всього	кошти підприємства	міський бюджет	
1	2	3	4	5	6	7	8
I. КОС (відповідальний Чижмар В.В.)							
1.	Заміна вікон на будівлях КОС	шт.	8	52,0	52,0	–	II
2.	Влаштування з/б конструкції опори під бункери та заміна піскових бункерів V- 5,0 м ³ на пісколовках	шт.	2	750,0	750,0	–	II
3.	Заміна ділянки водовідведення стічних вод від піскових бункерів	м.п.	80	80,0	80,0	–	II
4.	Ремонт зовнішньої штукатурки будівлі повітродувки	м ²	60	18,0	18,0	–	III
5.	Капітальний ремонт повітродувки ТВ-80 №6	шт.	1	250,0	250,0	–	II
6.	Заміна трубопроводів подачі повітря на аеротенк	м.п.	24	52,0	52,0	–	III
7.	Технічне переоснащення НС сирого осаду на КОС (придбання насосного агрегату)	шт.	1	170,0	170,0	–	IV
	Разом:			1372,0	1372,0	–	
II. Водопровідні мережі (відповідальний Орос В.М.)							
1.	Заміна аварійної водопровідної мережі D – 250-300 мм по вул. Гулака-Артемівського	п.м.	390	1000,0	1000,0	–	I
2.	Заміна в/вводів житлових будинків та аварійних ділянок водопроводу	п.м.	1000	1000,0	500,0	500,0	Протягом року
3.	Заміна пожежних гідрантів на вод.мережах	шт.	10	100,0	50,0	50,0	-/-

1	2	3	4	5	6	7	8
4.	Заміна застарілої запірно-регулюючої арматури D – 100-400 мм	шт.	10	100,0	100,0	–	Протяго м року
5.	Заміна пошкоджених люків на водопровідних мережах міста	шт.	50	150,0	150,0	–	Протяго м року
	Разом:			2350,0	1800,0	550,0	
III. Каналізаційні мережі (відповідальний Горос З.З.)							
1.	Заміна аварійних ділянок мереж водовідведення по місту d= 150-400 мм	п.м.	300	600,0	300,0	300,0	Протяго м року
2.	Заміна пошкоджених люків та ремонт колодязів на к/мережах міста	шт.	100	250,0	250,0	–	Протяго м року
3.	Гідродинамічне очищення к/колекторів по місту	п.м.	300	200,0	200,0	–	I
	Разом:			1050,0	750,0	300,0	
IV. Об'єкти енергоживлення (відповідальний Хаван Ю.Ю.)							
1.	Укомплектування аварійним запасом обладнання, запасних частин та матеріалів			20,0	20,0	–	III
2.	Укомплектування інструментом, засобами захисту			18,0	18,0	–	III
3.	Перевірка засобів обліку електричної енергії, пристроїв релейного захисту, контрольно-вимірювальних приладів, технічного стану електрообладнання та автоматики	шт.	310	–	–	–	III-IV
4.	Проведення електротехнічних замірів та випробовування обладнання по об'єктах підприємства	шт.	20	–	–	–	IV
	Разом:			38,0	38,0	–	
V. КНС (відповідальний Марченко О.Я.)							
1.	Ремонт даху КНС-3	м ²	150	150,0	150,0	–	III
2.	Розбирання прибудованого побутового приміщення на КНС-2 з влаштуванням вхідних дверей	шт.	1	25,0	25,0	–	III

1	2	3	4	5	6	7	8
3.	Ремонт даху КНС-9	м ²	130	130,0	130,0	–	III
4.	Заміна віконних та дверних блоків на КНС-3	шт.	12	54,0	54,0	–	II
5.	Монтаж додаткового заглибленого насосного агрегату на КНС-2	шт.	1	250,0	250,0	–	III
6.	Фарбування трубопроводів та металоконструкцій на КНС	м ²	25,0	8,0	8,0	–	I
7.	Монтаж механічних решіток на КНС-4 (без вартості решіток)	шт..	1	10,0	10,0	–	II
8.	Заміна запірної арматури та ділянки технологічного трубопроводу на КНС-1 та КНС-4	шт.	2	300,0	300,0	–	III
9.	Виготовлення ПКД на вентиляцію КНС-2, КНС-3	шт.	2	90,0	90,0	–	I
	Разом:			1017,0	1017,0		
VI. ПНС та РЧВ (відповідальний Медвідь К.К.)							
1.	Ремонт даху над приміщенням управління та обслуговування РЧВ «Кальварія» 2х1000 м ³ та побутового приміщення, заміна вікон та дверей	м ²	86,0	110,0	110,0	–	III
2.	Ремонт зовнішньої штукатурки ПНС «Юність»	м ²	80	20,0	20,0	–	II
3.	Заміна сходів та перил в приміщенні управління та обслуговування РЧВ «Кальварія» 2х1000 м ³ ,	м. п.	12	20,0	20,0	–	II
4.	Облаштування павільйону на свердловині Горяни «555»	шт.	1	25,0	25,0	–	II
5.	Фарбування технологічних трубопроводів та обладнання на ПНС	м ²	30	9,0	9,0	–	I
6.	Ремонт системи водовідведення з покрівлі ПНС «Легоцького», герметизація машинного залу	шт.	1	6,0	6,0	–	III
	Разом:			190,0	190,0	–	

1	2	3	4	5	6	7	8
VII. КОПВ (відповідальний Соболев В.Д.)							
1.	Фарбування технологічних трубопроводів та обладнання на КОПВ	м ²	40	12,0	12,0	–	I
2.	Ремонт вертикального відстійника на НФС-1	шт.	1	10,0	10,0	–	II-III
3.	Ремонт горизонтальних відстійників на НФС-1	шт.	2	20,0	20,0		III
3.	Реконструкція освітлювачів на НФС-3	шт.	4	1600,0	–	1600,0	II
4.	Заміна дренажної системи у фільтрах на НФС-2	шт.	2	300,0	300,0	–	III
5.	Ремонт (заміна) покрівлі над побутовими приміщеннями на НФС-1	м ²	50	40,0	40,0	–	III
6.	Заміна дозаторів коагулянту на КОПВ	шт.	2	250,0	250,0	–	II
7.	Заміна насосу для перекачування рідкого коагулянту	шт.	1	20,0	20,0	–	II
	Разом:			2252,0	652,0	1600,0	
VIII. Водозабір «Минай» (відповідальний Готра О.М.)							
1.	Технічне переоснащення с-ми диспетчерського управління обладнанням а/свердловин та площадки II підйому	шт.	1	2500,0	2500,0	–	II-III
2.	Ремонт павільйонів, дверей, огорожі на а/свердловинах	шт.	4	70,0	70,0	–	II-III
3.	Будівництво та ремонт камер на водогонах від а/свердловин	шт.	2	18,0	18,0	–	III
4.	Фарбування технологічних трубопроводів та обладнання в машинному залі насосної станції	м ²	20,0	5,0	5,0	–	I
5.	Монтаж насосу II підйому №3, заміна засувки та зворотного клапану	шт.	2	250,0	250,0	–	II
6.	Демонтаж павільйону на а/свердловині №372	шт.	1	5,0	5,0	–	II
	Разом:			2848,0	2848,0	–	

1	2	3	4	5	6	7	8
ІХ. Виробнича база КП «Водоканал м. Ужгорода» (відповідальний Брежнєв М.Г.)							
1.	Ремонт покриття даху механічної майстерні	м ²	20,0	20,0	20,0	–	ІІ
2.	Ремонт покриття даху адмінбудівлі	м ²	15	15,0	15,0	–	ІІ
3.	Придбання автомобіля з каналопромивочним модулем	шт.	1	1800,0	1800,0	–	ІV
	Разом:			1835,0	1835,0	–	
	Всього по підприємству:			12952,0	10502,0	2450,0	

В.о.директора департаменту

Олена ЯЦКІВ

Керуючий справами виконкому

Олена МАКАРА

ЗАХОДИ
з підготовки об'єктів закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021

№ п/п	Назва установи, адреса, відповідальна особа	Перелік технічних проблем згідно з дефектними актами та заходів, направлених на їх вирішення	Орієнтовна вартість робіт та матеріалів, джерела фінансування, тис. грн..				Терміни виконання	Відповідальний
			Загальна потреба в коштах, тис. грн.	Фінансування з міського бюджету, тис.грн.		Інші джерела фінансування, тис. грн.		
				Капітальні видатки	Поточні видатки			
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	УСЗОШ І ст. № 1 вул. Висока, 4	Поточний ремонт котлів – 3 шт.	15,0	-	15,0	-	II-III квартал	Черкашина Е.А.
		Чищення димоходів – 1 шт.						
		Профілактика циркулярних насосів – 2 шт.						
2.	УСЗОШ № 2 вул. Підгірна, 43	Повірка лічильника газу GMS-G № 4040164 2А 4 – 1 шт.	217,5	-	217,5	-	II-III квартал	Кирлик Я.Ю.
		Повірка коректора ВЕГА-1.01-ВБ-0.4-60-0.5НЧ – 1 шт.						
		Демонтаж та монтаж лічильника газу та коректора – 2 шт.						

		Проведення техніч. опосвідчення та гідравлічне випробування котлів SAB-0.5 – 2 шт.						
		Пусконаладжувал. роботи по підготовці модуля до нового опалювального сезону 2020-2021 – 1 шт.						
		Повірка опору контуру заземлення та блискавковідводу						
		Поточний ремонт електрощитків та вузлових щитків закладу із заміною автоматів електрозахисту – 9 шт.						
		Поточний ремонт труб теплоносія із заміною запорної арматури – 10 шт.						
3.	УСШ № 3 набережна Незалежності, 19	Реконструкція системи опалення спортивної зали	410,96	-	410,96	-	II-III квартал	Фесенко С.С.
4.	СЗОШ № 4 пл. Жупанатська, 10	Демонтаж, повірка і монтаж газового лічильника та коректора – 1 шт.	30,4	26,2	4,2	-	II-III квартал	Фединець М.М.

		Заміна циркуляційного насосу в системі опалення (праве крило) – 1 шт.						
5.	УСШ № 5 набережна Київська, 16	Хімічне очищення води 05 м3/год – корпус №1	384,0	60,0	324,0	-	II-III квартал	Цеголняй І.І.
		Демонтаж, повірка і монтаж манометрів, корпус №1						
		Заміна котла 50 кВт, корпус №2 – 1 шт.						
		Заміна радіаторів та стояків						
6.	УЗОШ № 6 ім.В.С.Гренджі- Донського вул. Польова, 22	Ремонт котла №1 –1шт.	35,0	-	35,0	-	II-III квартал	Гринчук М.Й.
		Ремонт триходового клапана – 1 шт.						
		Заміна ламп освітлення						
		Обслуговування живи- льного насосу – 1 шт.						
7.	УЗОШ № 7, вул. Антоніна Дворжака, 41	Поточний ремонт системи опалення	373,2	-	373,2	-	II-III квартал	Реган Д.І.
8.	УЗОШ № 8 вул. Академіка Корольова, 4	Заміна котлів – 2 шт.	500,0	500,0	-	-	II-III квартал	Мигалина Л.І.
9.	УЗОШ № 9 площа Шандора Петефі, 15	Промивка тепло- обмінників котлів МН-120 - 12 шт.	40,0	-	40,0	-	II-III квартал	Роман Л.В.
		Ремонт автоматики або						

		заміна блоку – 1 шт.						
		Ремонт зовнішнього газоходу						
10.	УЗОШ № 10 Православна набережна, 24	Придбання та заміна кранів для радіаторів Ø15- 67 комплектів	103,6	76,6	27,0	-	II-III квартал	Кулін Ю.І.
		Кран для радіаторів кутовий Ø 15 обрата – 1 шт та подача – 1 шт.						
		Термометр для котла Ø 15 – 1 шт.						
		Манометр для котла 1,5 МПа Ø 15 – 1шт.						
		Насос циркуляційний Wilo Star Rs 25/6 – 130 ориг (новий корпус) - 4 шт.						
		Насос циркуляційний DAB A80/180 XM (новий корпус) – 1 шт						
		Насос циркуляційний DAB A110/180 XM (старий корпус) – 3 шт.						
		Насос циркуляційний Wilo Top S 30/10 EM (новий корпус) – 1 шт.						
		Насос циркуляційний в комплекті Wilo Top-S 65/13 DM (котельня) – 1 шт.						

11.	БПЛ «Інтелект»- ЗОШ І-ІІІ ст. № 11 Православна набережна, 25	Профілактика циркуляц. насосу із заміною торцевих ущільнень – 1 шт. Заміна шарових кранів та голендерів діамет- ром 50 мм - 6 шт.	12,2	-	12,2	-	ІІ-ІІІ квартал	Макара Н.А.
12.	УЗОШ І-ІІІ ступенів № 12 вул. Марії Заньковецької, 17 а	Заміна впускних вентилів на магістра- льній лінії – 2 шт. Заміна старих опалювальних труб на труби ППР – 40 п.м. Заміна старих батарей на алюмінієві та комп- лектуючих до них у початковій та старшій школі – 15 шт. Заміна старих батарей на алюмінієві та комплектуюч. у корид. та галереях школи – 15 шт.	200,0	-	200,0	-	ІІ-ІІІ квартал	Харіна Я.Ю.
13.	Ужгородська гімназія № 13 вул. Іштвана Дендеші, 23	Заміна електромагні- тного клапана в котельні – 1 шт. Поточний ремонт системи теплопоста- чання (перенос труби)	6,4	-	6,4	-	ІІ-ІІІ квартал	Савко М.І.

		Заміна термопари котла						
14.	Ужгородська гімназія № 14 вул. Климента Тімірязєва, 12	Заміна лічильника газу (згідно припису Закарпатгазу) G 10 – 1 шт.	15,0	10,0	5,0	-	II-III квартал	Легеза О.І.
		Повірка манометрів						
		Профілактика котлів						
15.	УЗОШ № 15 вул. Марії Заньковецької, 13/а	Проведення заміни котлів газової модульної котельні згідно експертного висновку - 2 шт.	867,0	867,0	-	-	II-III квартал	Поліщук В.П.
16.	Ужгородська гімназія № 16 вул. Юрія Жатковича, 24	Повірка газового лічильника - 1 шт.	32,0	18,0	14,0	-	II-III квартал	Олашин О.М.
		Чищення димоходів – 1 шт.						
		Демонтаж, повірка і монтаж манометрів						
		Заміна циркулярного насоса – 1 шт.						
		Профілактика котлів						
17.	УЗОШ № 19 вул. Марії Заньковецької, 66	Заміна окреми ділянок металевих стояків на труби ППР – 1460 м Труба СКВ 20x3,4 – 300 м.) Труба СКВ 25x3,4 – 800 м.)	1300,0	1300,0	-	-	II-III квартал	Русин О.В.

		Труба СКВ 32x4,4 – 260 м.) Труба СКВ 40x5,4 – 100 м.)						
		Заміна радіаторів МС 140 на КС 22 - 179 шт.: 500 x 800 – 1 шт.; 500 x 1000 – 14 шт.; 500 x 1200 – 162 шт.; 500 x 1400 – 2 шт.)						
		Монтаж фасонних частин стояків - 1460 м						
		Заміна запірної арматури на радіаторних підводках - 179 шт.						
18.	УЗОШ № 20 – ліцей «Лідер» вул. Івана Сільвая, 3	Заміна датчиків (пресостат) в кількості - 4 штук Встановлення автоматики Котбус -1 котла КСВ – 0,25 – 1 шт. Встановлення електромагнітних котушок газових клапанів -2 шт. Манометри кПа – 4 шт. Пусконаладжені роботи	38,4	-	38,4	-	II-III квартал	Комарницький М.Н.
19.	Класична	Придбання:	49,0	35,0	14,0	-	II-III	Роман С.І.

	гімназія вул. 8-го Березня, 44	<ul style="list-style-type: none"> - Редуктор на котельню - Дистанційний блок сигналізації - манометри (5 шт) 					квартал	
		Послуги по встановленню						
20.	Лінгвістична гімназія ім. Т.Г. Шевченка набережна Незалежності, 4	Повірка газового лічильника – 1 шт.	13,5	-	13,5	-	II-III квартал	Попович Л.П.
		Повірка коректора газу – 1 шт.						
		Регламентні роботи тепломеханічної частини котельні – 1 шт.						
21.	НВК «Гармонія» вул. Доманинська, 263	Заміна манометра - 2 шт.	38,85	35,0	3,85	-	II-III квартал	Карпинець М.В.
		Ремонт плати автоматики котла – 1 шт.						
		Придбання та встановлення резервного циркуляційного насосу – 1 шт.						
		Придбання та встановлення автоматичних розповітрявачів – 2 шт.						
		Заміна манометра на						

		газопроводи – 1 шт.						
22.	НВК «ЗОШ I ст ДНЗ - «Ялинка» вул. Адмірала Нахімова, 3	Ремонт тепломережі	100,0	-	100,0	-	II-III квартал	Рибак С.С.
23.	НВК «ЗОШ I ст ДНЗ - «Престиж» вул. Василя Комендаря (Джамбула), 48	Заміна манометрів-2 шт.	2,4	-	2,4	-	II-III квартал	Гриценко Н.І.
		Заміна фільтра грубої очистки-1шт.						
		Поточний ремонт газового котла-1шт.						
24.	СНВК «Пролісок» проспект Свободи, 41	Повірка газового лічильника та коректора	13,8	-	13,8	-	II-III квартал	Різак Т.М.
		Повірка газових манометрів						
		Чищення димоходів						
		Заміна секцій чугунних котлів (2 шт)						
		Заміна газового сигналізатора						
25.	НВК«Первоцвіт» вул. Академіка Корольова, 2	Заміна радіаторів - 10 шт.	31,1	-	31,1	-	II-III квартал	Макара О.В.
		Заміна труб 1 п. - 15м.						
		Заміна вентилів 32 - 6 шт.						
		Заміна труби $\frac{3}{4}$ - 20м.						
		Заміна задвижки						

26.	НВК«Веселка» вул. Володи- мирська, 38	Заміна труб гарячого водопостачання - 60м	77,0		77,0	-	II-III квартал	Гебур З.Б.
		Реконструкція водовідведення та водопостачання у приміщенні класів та груп дитсадка (труби пластмасові каналізаційні діаметр 50 -20м.,шланги для змішувачів 20шт.)						
		Заміна вентилів для спуску повітря у підвальному приміщенні в комплекті 50 шт.						
		Заміна кранів на стояках теплопостачання – 50 шт.						
27.	УВПУ торгівлі та технологій харчування	Заміна тенів в електрокотлах ЕК01-90/8М - 5 шт.	14,0		14,0	-	II-III квартал	Кошак В.Й.
		Заміна циркуляційного насосу в системі опалення - 1 шт.						
28.	ЗДО № 1 вул. Марка Вовчка, 1	Встановлення електроконтактного манометра	65,0	24,0	41,0	-	II-III квартал	Наконечна О.А.

		Придбання та встановлення резервного конденсатора						
		Реконструкція розподільного теплового вузла						
		Прочистка вентиляційних димоходів						
		Технічне обслуговування котельні						
29.	ЗДО № 2 провулок Приютський, 1	Демонтаж, повірка і монтаж манометрів	4,85	-	4,85	-	II-III квартал	Тимко М.В.
		Чищення димоходу						
		Ремонт котлів та обладнання: ремонт газового клапану, заміна термопари						
30.	ЗДО № 6 «Сонечко»	Демонтаж чугунного, непрацюючого котла, демонтаж зовнішнього накопичувального баку, поточний ремонт котельні (демонтаж та зворотній монтаж котлів – 2 шт., заміна та утеплення трубопроводів трубою ізоляцією, монтаж сталевих трубопроводів обв'язки котлів на зварюванні, ремонт димоходу)	9,95	-	9,95	-	II-III квартал	

		Демонтаж, повірка і зворотній монтаж газового лічильника						
		Повірка манометрів						
		Чищення димоходів						
31.	ЗДО № 7 «Віночок» вул. Августина Волошина, 46	Повірка манометрів – 4	10,2	8,8	1,4	-	II-III квартал	Гайова Т.М.
		Заміна газової колонки з фітілем – 1 шт.						
		Заміна шарових кранів – 3 шт						
32.	ЗДО № 12 вул.Мора Йокаї, 9	Профілактика та промивання котлів – 2 шт.	7,0	-	7,0	-	II-III квартал	Ступак Г.В.
		Хімічне очищення води 0,5 м.куб./год						
		Демонтаж, повірка, монтаж манометрів – 2						
		Профілактика циркуляційних насосів – 2шт						
		Промивка димових теплообмінників та пальників котлів – 2 шт.						
33.	ЗДО № 15 «Казка» вул.Лесі Українки, 8	Чистка котлів	3,0	-	3,0	-	II-III квартал	Рубець М.І.
		Обслуговування та перевірка живильного насосу						
34.	ЗДО № 16 «Зернятко» вул. Петра	Повірка газового лічильника та коректора	4,6	-	4,6	-	II-III квартал	Вітязь Л.Т.
		Повірка газових						

	Айвазовського,9	манометрів						
		Профілактика котлів						
		Чистка димоходів						
35.	ЗДО № 18 вул. Петра Айвазовського,5	Поточний ремонт котла	10,0	-	10,0	-	II-III квартал	Колодій А.С.
		Чищення димоходів						
		Часткова заміна труб мережі системи опалення						
36.	ЗДО № 19 вул. Вілмоша Ковача, 22	Повірка газового лічильника	18,3	-	18,3	-	II-III квартал	Криванич С.О.
		Повірка газового коректора						
		Повірка контрольно- вимірювальних приборів (монетри, термометри) -12 шт.						
		Ремонт газового котла №2						
		Чищення димоходів						
		Заземлення (котельні)						
37.	ЗДО № 20 вул. Вілмоша Ковача, 23	Придбання та встановлення газового котла « Рівнотерм 96» - 1 шт.	50,0	31,0	19,0	-	II-III квартал	Ковач М.Д.
		Придбання та встанов- лення циркуляційного насоса – 1 шт.						
		Повірка лічильника газу та коректора						

		Повірка газових манометрів						
38.	ЗДО № 21 «Ластовічка» вул. Марії Заньковецької, 87/а	Поточний ремонт котла №1 – 1 шт.	34,8	27,0	7,8	-	II-III квартал	Жменяк В.С.
		Заміна рециркуляційних насосів – 2 шт.						
		Наладка котлів - 2 шт.						
		Закупка резервного циркуляційного насосу – 1 шт.						
39.	ЗДО № 26 проспект Свободи, 59	Частковий ремонт внутрішньо будинкової тепломережі	5,0	-	5,0	-	II-III квартал	Ковтик О.І.
40.	ЗДО № 28 вул. Миколи Добролюбова, 28/а	Повірка манометрів - 13 шт., термометрів - 3	14,5	-	14,5	-	II-III квартал	Горняк Я.П.
		Заміна димових каналів до котлів (горизонтальна ділянка)						
		Чищення димоходів						
		Ремонт та підсилення котлової пластини (полка) – 2 шт.						
		Заміна ущільнювача на дверцятах						
41.	ЗДО № 29 «Дивосвіт» вул. Михайла	Заміна радіаторних кранів -40 шт.	8,0	-	8,0	-	II-III квартал	Чаварга О.Ю.

	Грушевського 61/а							
42.	ЗДО № 31 «Перлінка» вул.Василя Докучаєва,8	Придбання та встановлення балону для фільтрування	12,0	8,0	4,0	-	II-III квартал	Кедюлич Т.В.
		Встановити термоголів- ки на радіаторах-40 шт.						
		Повірка манометрів						
43.	ЗДО № 36 вул. Андрія Бачинського, 27	Заміна кранів Маєвського- 20 шт.	11,0	-	11,0	-	II-III квартал	Стан В.В.
		Заміна стояків – 3 шт.						
44.	ЗДО № 38 вул. Академіка Корольова, 6	Повірка коректора	2,5	-	2,5	-	II-III квартал	Шнайдер О.С.
		Чистка димоходів						
45.	ЗДО № 39 «Журавлик» вул. Павла Пестеля, 20	Повірка лічильника газу та коректора	7,5	-	7,5	-	II-III квартал	Фучко О.М.
		Заміна задвижок подачі тепла - 3 шт.						
		Заміна циркуляційних насосів - 2 шт.						
		Заміна насосів подачі тепла -2 шт.						
		Повірка газових манометрів						
46.	ЗДО № 40 вул. Августина Волошина, 36	Придбання та перепідк- лючення ГВП 500 л	34,5	29,8	4,7	-	II-III квартал	Ворожиль- ник М.М.

47.	ЗДО № 42 «Джерельце» вул. Тиводара Легоцького, 19	Поточний ремонт котла, ремонт циркуляційних насосів - 2 шт.	38,0	-	38,0	-	II-III квартал	Касинець О.І.
		Встановлення датчика тиску води						
		Ремонт триходового клапана						
		Заміна датчика тиску повітря пальника						
48.	ЗДО № 43 вул. Іштвана Дендеші, 166	Розірвання внутрішніх ребер на котлах Термомакс (потреба у заміні котлів повністю, так як деталі закупити неможливо, такі котли зняті з виробництва)	150,0	120,0	30,0	-	II-III квартал	Чиж О.М.
Разом:			5421,01	3176,4	2244,61			

Начальник управління освіти

Наталія МУХОМЕДЬЯНОВА

Керуючий справами виконкому

Олена МАКАРА

ЗАХОДИ
з підготовки об'єктів медичних закладів міста до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021

№ п/п	Назва установи, адреса	Перелік технічних проблем згідно з дефектними актами та заходів, направлених на їх вирішення	Орієнтовна вартість робіт та матеріалів, джерела фінансування, тис. грн.					Інші джерела фінансування, тис. грн.	Термін виконання	Відповідальний виконавець
			Одиниці виміру	Кількість	Загальна потреба в коштах, тис. грн.	Фінансування з місцевого бюджету (бюджет розвитку), тис.грн.				
						Капітальні видатки	Поточні видатки			
1	Центральна міська клінічна лікарня вул.Олександра Грибовецова, 20 (котельня, головний корпус)	Повірка термометрів, манометрів в бойлерних ц/о та вузли водопостачання ремонт електроосвітлення перехідних галерей	шт.	200	50,0	-	50,0	-	II-III квартал	Сивохоп М.М.
		Електротехнічні виміри та випробування електрообладнання	точок	800	60,0	-	60,0	-	II-III квартал	Рижак В.П.
		Повірка медичної апаратури	шт.	120	40,0	-	40,0	-	II-III кв.	Інженер метролог

		Придбання для заміни кранів, клапанів	шт.	80	40,0	-	40,0		II-III квартал	Сивохоп М.М.
		Придбання умивальників, унітазів, змішувачів		100	80,0	-	80,0		II-III квартал	Сивохоп М.М.
		Придбання електроавтоматів	шт.	60	100,0	-	100,0		II-III квартал	Рижак В.П.
		Придбання діелектричних килимів, рукавиць		60	20,0	-	20,0		II-III квартал	Рижак В.П.
		Ремонт регулювання вікон, дверей з металопластику	шт.	900	350,0	-	350,0		II-III квартал	Сивохоп М.М.
		Ремонт пошкоджених кліток	шт.	2	20,0	-	20,0		II-III квартал	Потапов П.П.
		Поточний ремонт зовнішнього електроосвітлення	система	1	40,0	-	40,0		II-III квартал	Рижак В.П.
2	АЗПСМ № 2 вул. Гранітна, 8а	Налагодження автоматики газового котла			3,6	-	3,6	-	II-III квартал	Корнєєв П.П.
3	АЗПСМ № 5 вул. Челюскінців, 10	Ремонтно-профілактичні роботи внутрішньої системи тепlopостачання та горячого водopостачання, ревізія запірної та регулюючої арматури згідно з дефектним актом, налагодження автоматики газового котла			7,6	-	7,6	-	II-III квартал	Корнєєв П.П.

4	АЗПСМ № 7 вул. Капушан- ська, 161	Ремонтно- налагоджувальні роботи газового котла			3,3	-	3,3	-	II-III квар- тал	Корнесвець П.П.
5	АЗПСМ № 3 вул. Сергія Мартина, 2	Капітально-ремонтні, профілактичні та налагоджувальні роботи автоматики газових котлів, ревізія запірної та регулюючої арматури, промивка внутрішньої системи опалення			26,5	-	26,5	-	II-III квар- тал	Корнесвець П.П.
6	ПЗПСМ № 4 вул. Іштвана Сечені, 50	Ремонтно-профілактичні роботи внутрішньої системи тепlopостачання та гарячого водопостачання			6,6	-	6,6	-	II-III квар- тал	Корнесвець П.П.
7	КНП «Ужгород- ський міський центр первинної медико- санітарної допомоги» вул.О.Грибо єдова, 20	Заклучення договорів з відновлення постачання газу, технічного обслуговування газових котлів, обстеження димових каналів			48,0	-	48,0	-	II-III квар- тал	Корнесвець П.П.
Всього:					895,6	-	895,6			

**Начальник управління
Керуючий справами виконкому**

**Василь РЕШЕТАР
Олена МАКАРА**

ЗАХОДИ

з підготовки об'єктів управління у справах культури, молоді та спорту до роботи в осінньо-зимовий період 2020-2021

№ п/п	Перелік технічних проблем згідно з дефектними актами та заходів, направлених на їх вирішення	Орієнтовна вартість робіт та матеріалів, джерела фінансування, тис. грн.			Інші джерела (спец.фонд), тис. грн.	Термін виконання	Відповідальний
		Загальна потреба в коштах, тис. грн.	Фінансування з міського бюджету, тис.грн.				
			Капітальні видатки	Поточні видатки			
Ужгородська дитяча музична школа № 1 ім. П.І. Чайковського вул. Августина Волошина, 11							
1.	Обстеження мережі тепло- та водопостачання школи	3,0	-	-	3,0	III квартал	Охрим О.Ю.
2.	Перевірка вентиляційних та димових каналів	1,0	-	-	1,0	III квартал	Охрим О.Ю.
3.	Заклучення договорів на планове технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем газопостачання	2,0	-	-	2,0	III квартал	Охрим О.Ю.
4.	Проведення хімпідготовки води системи опалення	2,0	-	-	2,0	III квартал	Охрим О.Ю.
5.	Випробування автоматики безпеки та регулювання приладів	-	-	-	-	III квартал	Охрим О.Ю.

Ужгородська дитяча школа мистецтв пл. Шандора Петефі, 20, 22							
1.	Прочистка вентиляційних та димових каналів	1,3	-	-	1,3	III квартал	Ганич М.М.
2.	Заміри опору контура заземлення	0,9	-	-	0,9	III квартал	Ганич М.М.
3.	Планова повірка лічильника та коректора газу	2,5	-	-	2,5	III квартал	Ганич М.М.
4.	Промивка та прочистка всіх пальників котлів	0,5	-	-	0,5	II квартал	Ганич М.М.
5.	Обстеження системи опалення та водопостачання	3,0	-	-	3,0	II квартал	Ганич М.М.
Ужгородська міська централізована бібліотечна система вул. Августина Волошина, 20							
1.	Перевірка системи опалення та електричного котла у центральній міській бібліотеці (вул. Августина Волошина, 20)	1,0	-	-	1,0	III квартал	Яворський І.Б.
2.	Перевірка електричного котла та системи опалення у міській бібліотеці для дітей (пл. Богдана Хмельницького, 3)	1,0	-	-	1,0	III квартал	Яворський І.Б.
3.	Очищення димоходу від забруднення, перевірка газового котла та системи опалення у бібліотеці-філії № 2 (вул. 8-го Березня, 19)	0,5	-	-	0,5	III квартал	Ганулич Ю.М.
4.	Очищення грубки та димоходу, утеплення вікон у бібліотеці-філії № 5 (вул. Іштвана Дендеші, 160)	0,5	-	-	0,5	III квартал	Яворський І.Б.
Дитячо – юнацька спортивна школа № 1 м. Ужгород вул. Івана Франка, 1 (стадіон «Автомобіліст»)							
1.	Перевірка електричних мереж та обігрівачів					III квартал	Коломоець А.І.

Начальник управління

Ольга ВАСИЛИНДРА

Керуючий справами виконкому

Олена МАКАРА

І Н Ф О Р М А Ц І Я

про підсумки опалювального сезону 2019-2020

Звіт про виконання заходів по підготовці до зими міського господарства заслуховувався на засіданні виконкому 24.10.2019 року та рішенням виконкому № 386 було затверджено інформацію про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019-2020.

В м. Ужгороді було розпочато опалювальний сезон відповідно до рішення виконавчого комітету від 07.10.2019 № 360.

Опалювальний сезон проходив стабільно. Зима була теплою, тому економія енергоресурсів по газу в бюджетних закладах склала 39%. Розрахунки за енергоносії з бюджету проводились вчасно.

Рішенням виконавчого комітету від 25.03.2020 № 152 припинено опалювальний сезон у всіх сферах міського господарства з 26 березня 2020 року.

Звіт

про виконання основних заходів

Житловий фонд.

Поточний ремонт. Згідно розроблених заходів по підготовці **житлового фонду** до роботи в осінньо-зимовому сезоні 2019-2020 до експлуатації в зимових умовах підготовлено 648 будинків. Управителями за кошти, які сплатили власники квартир на управління/утримання багатоквартирних будинків було виконано такі міроприємства:

- проведено поточний ремонт покрівель на 71 будинках – 100% від запланованих ;
- виконано ремонт (заміну) дверей та вікон у під'їздах у 109 будинках із запланованих 94 - 116 %;
- виконано роботи по побілці і пофарбуванню стін в 58 під'їздах – 100 %;
- виконано поточний ремонт мереж водопостачання та водовідведення у 83 будинках із запланованих 62 - 134 % від запланованого;
- виконано поточний ремонт електричних мереж у 67 будинках із запланованих 66 - 102 %.

Капітальний ремонт.

В 2019 році по Програмі капітального ремонту житлового фонду міста Ужгород за бюджетні кошти (80%) та співфінансування мешканців (20%):

- виконано капітальний ремонт 26 покрівель;
- проведено капітальний ремонт систем водопостачання та водовідведення в 8 будинках;
- проведено капітальний ремонт систем електропостачання в 5 будинках.

Всього по капітальному ремонту профінансовано з бюджету робіт на суму 9489,9 тис. грн.

Також за рахунок міського бюджету по Програмі відшкодування частини кредитів, отриманих ОСББ, ЖБК на впровадження заходів з енергозбереження, капітального ремонту та реконструкції багатоквартирних будинків у м. Ужгород на 2018-2022 роки відшкодовано 1900,0 тис.грн. Енергозберігаючі заходи проведено в 31 будинках.

Водопровідно-каналізаційне господарство.

Згідно заходів по підготовці до роботи підприємства в зимових умовах по розподільчим мережам водопроводу та мережам системи водовідведення виконано:

- заміну окремих аварійних ділянок водопровідних мереж та водопровідних вводів, заміна пошкоджених люків – 1400 п.м. на 1843,2 тис. грн за кошти підприємства;

- заміну окремих ділянок каналізаційних мереж, люків – 900 п.м. на 759,1 тис. грн – кошти підприємства.

На водозаборі підземних вод «Минай»

Проведено роботи по обладнанню свердловин (10 шт.) сигналізацією, заміну водопідйомних труб, ремонт павільйонів, дверей, огорожі, ремонт освітлення на загальну суму **1490,3 тис.грн.**

На водозаборі поверхневих вод (КОПВ)

Проведено фарбування технологічних трубопроводів та обладнання, реконструкцію фільтрів, ремонт реагентного приміщення на НФС, ремонт насосного обладнання та інш. На загальну суму **1268,0 тис.грн.**

На каналізаційних очисних спорудах

Проведено поточний ремонт підтримуючих конструкцій, засувок, капітальний ремонт трубо продувки, утеплення розподільчих колодязів, ремонт насосного обладнання на загальну суму **497,2 тис.грн.**

Всього по підприємству вартість робіт по підготовці до зимового періоду склала **11 741,0 тис.грн**, в тому числі: за рахунок власних коштів підприємства – **11 303,8 тис. грн**, за рахунок коштів з міського бюджету – **437,2 тис. грн.**

Бюджетна сфера :

До опалювального сезону було підготовлено 50 котелень бюджетної сфери:

- освіта – 43 кот.
- медицина – 3 кот.
- культура - 2 кот.
- виконком – 1кот.
- управління праці та соціального захисту населення -1 кот.

До нормальної експлуатації в зимових умовах підготовлено 80 бюджетних установ міста : - освіта – 51 установа, медицина – 18 об'єкти, культура – 9, виконком – 1, управління праці та соціального захисту населення – 2 .

Враховуючи вищевикладене та прийняття нового рішення пропонується рішення виконкому 15.05.2019 № 163 "Про підсумки опалювального сезону 2018-2019 та заходи з підготовки до опалювального сезону 2019-2020" та 24.10.2019 № 386 "Про стан підготовки міського господарства до роботи в осінньо-зимовий період 2019 – 2020 років" у зв'язку із виконанням зняти з контролю.

В.о. директора департаменту

Олена ЯЦКІВ