

Інформація про виконання програми
Програми реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки за 2018 року

1. 1216030 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
КТКВК найменування головного розпорядника коштів
2. 1216030 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
КТКВК найменування відповідальних виконавців програми
3. 1216030 Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки»
КТКВК затвердженої рішенням X сесії міської ради VII скликання від 26.01.2017 року № 557
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

4. Напрями діяльності та заходи цільової програми: виконання заходів з реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста в межах вулиць та внутрішньоквартальних територіях міста, заміну кабельних мереж та встановлення енергоефективних світильників

| № за /п | Захід | Головний виконавець та строк виконання заходу | Планові обсяги фінансування, грн | Фактичні обсяги фінансування, грн | Кількісні показники | виконання заходів (результативні показники виконання програми) |
|---------|---|---|----------------------------------|-----------------------------------|--|--|
| 1 | Капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міських вулиць | Департамент міського господарства | 2 231 379 | 1 871 282,66 | виконано ремонт на 5 об'єктах(в т.ч.світильники-130 шт,проводу-2187,5 м, кабель-98 м) | 83,9%. |
| 2 | Капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій | Департамент міського господарства | 298 000 | 297 693,63 | виконано ремонт на 1 об'єкті(в т.ч.світильники-40 шт,проводу-569,5 м) | 100%. |

Директор департаменту

В. БАБИДОРИЧ