

Збереження та утримання на належному рівні зелених зон міста.

Кошторисні призначення на 2022 рік 30,9 млн. грн., використано – 30,7 млн. грн., виконання- 99,4 %.

На протязі 2022 року було засаджено квітами 23 клумби, висаджено 500 кущів та дерев, зрізано 285 аварійних та сухостійних дерев, скошено 3 716 134 м² газонів.

Забезпечення функціонування світлофорних об'єктів (утримання світлофорних об'єктів).

Кошторисні призначення на 2022 рік 1,2 млн. грн., використано – 1,1 млн. грн., виконання- 91,7 %.

Було відремонтовано 22 світлофорні об'єкти: світлофори, звукосигнальні пристрої, транспортні світлофори, контролери, пішохідні світлофори, АПП (автоматичний перемикач програм), замінено 1527 ламп.

Утримання в належному стані об'єктів благоустрою (утримання малих архітектурних форм: в т. ч. монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій).

Кошторисні призначення на 2022 рік 4,6 млн. грн., використано – 4,6 млн. грн., виконання- 100 %.

Було встановлено та відремонтовано 89 лавиць; встановлено та замінено пошкоджених урн для сміття 262 шт; встановлено 10 контейнерів для сміття; проведені роботи по демонтажу, відновленню, ремонту елементів благоустрою по місту; очищено та фарбовано Транспортний міст № 2, Транспортний міст № 1; виконані роботи по утриманню: скверу по вул. Заньковецької – Грушевського, скверу св. Тетяни, скверу ім. Томаша Масарика, скверу ім. Мілана Штефаника, парку Альпінарій.

Забезпечення утримання в належному стані зони відпочинку та прибережної смуги.

Кошторисні призначення на 2022 рік 0,1 млн. грн., використано – 0,1 млн. грн., виконання- 100 %.

Проведені роботи по прибиранню та викошуванню зони відпочинку та ухив р. Уж, обстежено та очищено від сміття дно річки.

Забезпечення послуг по святковому оформленню міста (монтаж та встановлення дерев'яних конструкцій).

Кошторисні призначення на 2022 рік 0,3 млн. грн., використано – 0,2 млн. грн., виконання- 66,7 %.

Були проведені роботи по ремонту, заміні, фарбуванню труб та флагштоків, встановлено та знято 2 228 прапорів.

Утримання в належному стані автобусних зупинок

Кошторисні призначення на 2022 рік 0,0 млн. грн., використано – 0,0 млн. грн., виконання- 0 %.

Утримання спеціальних станцій для прибирання за собаками.

Кошторисні призначення на 2022 рік 0,1 млн. грн., використано – 0,1 млн. грн., виконання- 100 %.

На утриманні 35 станцій. В обслуговування входить очищення від сміття та заміна пакетів.

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (міських шляхів).

Кошторисні призначення на 2022 рік 68,5 млн. грн., використано – 67,50 млн. грн., виконання- 98,5 %.

Відремонтовано частково 158 вулиць, а саме: влаштовано 48 807 м² покриття з асфальтобетону; виконано 14 400 м² ямкового ремонту; покриття з бруківки – 3 047 м²; відремонтовано 10 120 м² доріг з білощобенового покриття; підсипано 18 723 м² доріг відфрезованим матеріалом; відремонтовано пневмоструменевим способом (УЯР) – 2 970 м²; влаштовано 472 м бордюру.

Забезпечення утримання об'єктів транспортної інфраструктури (нанесення горизонтальної розмітки).

Кошторисні призначення на 2022 рік 2,7 млн. грн., використано – 2,7 млн. грн., виконання- 100 %.

Було нанесено дорожньої розмітки 45,519 км, пішохідних переходів та трафаретів – 4203,5 м².

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (заміна дорожніх знаків).

Кошторисні призначення на 2022 рік 2,5 млн. грн., використано – 2,4 млн. грн., виконання- 96 %.

Проведено заміну 306 знаків, встановлено нових знаків зі стійками – 185, влаштовано антипаркувальні стовпчики по вул. Крилова.

Забезпечення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (ремонт окремих елементів зливової каналізації).

Кошторисні призначення на 2022 рік 0,5 млн. грн., використано – 0,4 млн. грн., виконання- 80 %.

Відремонтовано та замінено - 98 зливоприймальних решіток, замінено та піднято до рівня проїзної частини - 220 люків та решіток.

Забезпечення проведення поточного ремонту об'єктів транспортної інфраструктури (світлофорних об'єктів).

Кошторисні призначення на 2022 рік 0,3 млн. грн., використано – 0,2 млн. грн., виконання- 66,7 %.

Проведено поточний ремонт світлофорних об'єктів на перехресті вул. Анкудінова-Руська та вул. Гагаріна-Верещагіна.

Придбання техніки, обладнання та інвентаря КП «КШЕП»

Кошторисні призначення на 2022 рік 4,9 млн. грн., використано – 3,2 млн. грн., виконання- 65,3 %.

Було закуплено обладнання 26 одиниць на суму – 2,7 млн. грн., та інструментів 16 одиниць на суму – 482,4 тис. грн.

Ремонт адмінбудівлі та виробничих приміщень КП «КШЕП» господарським способом.

Кошторисні призначення на 2022 рік 4,7 млн. грн., використано – 4,7 млн. грн., виконання- 100 %.

Було відремонтовано три об'єкти. На ремонт адмінбудівлі використано - 679,1 тис. грн., господарських приміщень – 411,8 тис. грн., навісу для зберігання солі - 260,0 тис. грн.; Для ремонту адмінбудівлі та виробничих приміщень було закуплено матеріалів на суму – 3,4 млн. грн.

Разом по Програмі: кошторисних призначень – 166,9 млн. грн., використано – 162,5 млн. грн., виконання – 97,36 %.

Програма організації суспільно корисних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно корисних робіт у місті Ужгород.

Суспільно корисні роботи.

Кошторисні призначення на 2022 рік 0,4 млн. грн., використано – 0,3 млн. грн., виконання- 75 %.

Центром пробації, на відпрацювання суспільно корисних робіт було направлено 4 правопорушника, кожним відпрацьовано по 120 годин, середні витрати на одного правопорушника - 7 011,47 грн.

Разом по Програмі: кошторисних призначень – 0,4 млн. грн., використано – 0,3 млн. грн., виконання – 75 %.

Програма демонтажу самовільно встановлених елементів благоустрою на території міста Ужгород на 2022-2024 роки.

Демонтаж самовільно встановлених елементів благоустрою.

Кошторисні призначення на 2022 рік 0,1 млн. грн., використано – 0,0 млн. грн., виконання- 20 %.

Було демонтовано 7 об'єктів за допомогою автогідропідіймача.

Разом по Програмі: кошторисних призначень – 0,1 млн. грн., використано – 0,0 млн. грн., виконання – 20 %.

Програма створення та поповнення міського матеріального резерву для запобігання виникненню і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у місті Ужгород на 2022-2026 роки.

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків стихійного лиха (придбання пально-мастильних матеріалів).

Кошторисні призначення на 2022 рік 1,5 млн. грн., використано – 1,5 млн. грн., виконання- 100 %.

Для виконання завдання закуплено ПММ на суму 1 499 998,20 грн., а саме: дизельного палива - 27 250 л, бензин А-95 - 2 205 л, А-92 - 15 930 л.

Разом по Програмі: кошторисних призначень – 1,5 млн. грн., використано – 1,5 млн. грн., виконання – 100 %.

Також, КП «КШЕП» УМР у 2022 р. отримало прибутку за рахунок надання послуг по наступним видам робіт.

Відновлення дорожнього покриття після розриву:

Укладено 65 договорів на суму - 4 162 518,00 грн., відновлено 2 450 м² дорожнього полотна.

Перевезення води спецтранспортом:

Укладено 1 договір на суму – 2 731,2 грн.

Перевезення великогабаритного сміття:

Укладено 17 договорів на суму - 121 796,20 грн.

Надання автопослуг:

Укладено 4 договори на суму – 44 865,60 грн.

Обрізування крон дерев:

Укладено 2 договори на суму – 40 112,00 грн.

Демонтаж дерев'яно-металевих конструкцій:

Укладено 1 договір на суму – 5 270,00 грн.

Утримання прибудинкових територій:

Укладено 8 договорів на суму – 81 540,22 грн.

Механізоване очищення внутрішньоквартальної території від снігу, посипання протиожеледними сумішами території:

Укладено 1 договір на суму – 2 500,00 грн.

Директор КП «КШЕП» УМР

Олександр ТЕСЛЕНКО