

**Звіт про стан виконання Програми капремонту житлового фонду м.Ужгород,
затвердженої рішенням І сесії міської ради УІІ скликання 23.12.2016 р. № 64 (зфі змінами 04.02.2016 р. № 95,
10.03.2016 р. № 135, 14.04.2016 р. № 176, 31.05.2016 р. № 221)
за І півріччя 2016 року**

№ п.п.	Адреса, рік забудови, підстава включення	Кошторисна вартість, грн.	Фінансування, грн.:		Стан виконання
			Кошти бюджету	Спів-фінансування за рахунок мешканців (10%)	
Житлові будинки, які обслуговуються ЖРЕРами, ТОВ (100102)					
Проведення капітального ремонту покрівель 100102					
1.	вул.Столетова, 4, рік забудови – 1988	300000	135000	15000	Здано співфінансування, укладено договір з КП «ЖРЕР № 4» на виконання робіт, мешканці блокують початок робіт. З бюджету профінансовано 39,5 тис.грн.
2.	вул. Докучаєва, 10, рік забудови – 1982	110000	99000	11000	Укладено договір, роботи виконуються
3.	вул. Докучаєва, 25, рік забудови – 1982	100000	90000	10000	Укладено договір, роботи виконуються, затримка виникла через необхідність заміни стояка зливової каналізації
4.	вул. Закарпатська, 26, рік забудови – 1970	100000	90000	10000	Виконано, кошт.вартість - 169,0 тис.грн.
5.	вул. Оноківська, 8, рік забудови – 1976	130000	117000	13000	Є проект, мешканці збирають співфінансування
6.	вул. Маресьєва, 1а, рік забудови – 1958	110000	99000	11000	Є проект, мешканці збирають співфінансування
7.	вул. Швабська, 58а, рік забудови – 1966	100000	90000	10000	Є проект, мешканці збирають співфінансування
8.	наб.Київська, 19, рік забудови – 1960	250000	225000	25000	Кошторисна вартість – 446,6 тис.грн., збирають кошти, необхідно збільшити призначення, оплачено експертизу 924,0 грн.
9.	наб.Київська, 20, рік забудови – 1961	250000	225000	25000	Кошторисна вартість – 463,517 тис.грн., збирають кошти, необхідно збільшити призначення, оплачено експертизу 924,0 грн.

10.	вул.Ф.Тішого, 19, рік забудови – 1973	150000	135000	15000	Замовлено проектно-кошторисну документацію
11.	вул.Л.Толстого, 46, рік забудови – 1978	200000	180000	20000	Кошторисна вартість – 301,373 тис.грн., збирають кошти, необхідно збільшити призначення
14.	вул.Айвазовського, 18, рік забудови - 1998	200000	180000	20000	Необхідно зняти призначення, оскільки роботи можна виконати в рамках поточного ремонту
15.	вул.Перемоги, 149, рік забудови - 1985	195030	175527	19503	Співфінансування здали, ПКД є, укладається угода з ТОВ «Житло-Сервіс»
16.	вул.Володимирська, 82, рік забудови - 2003	1193000	360000	40000	Мешканцям доведено про необхідність забезпечити співфінансування дольової участі
17.	пр. Свободи, 55, рік забудови – 1967	378125	160312	17812	Мешканці зареєстрували ОСББ, необхідно внести зміни щодо співфінансування.
18.	вул. Ракоці, 10, рік забудови – 1959	375660	172494	19166	Роботи завершуються . Профінансовано з бюджету 50,5 тис.грн.
19.	вул. Собранецька, 45, рік забудови – 1928	662993	323718	35969	Укладається договір на виконання робіт.
20.	вул.Грушевського, 31, рік забудови - 1971	238890	215000	23890	Готується ПКД
21.	пр.Свободи, 22, рік забудови - 1961	333330	300000	33333	Готується ПКД
		5687028	3732051	414673	
Проведення капремонтів водопроводу, каналізації					
23.	вул. 8-го Березня, 20, рік забудови - 1983	210000	189000	21000	Виконано, профінансовано 189,0 тис.грн.
24.	вул. Оноківська, 14, рік забудови - 1976	85000	76500	8500	Мешканці збирають співфінансування, профінансовано ПКД – 620 грн.
25.	вул.Легоцького, 38, рік забудови - 1990	100000	90000	10000	Розробляється ПКД
		395000	355500	39500	
Проведення капремонтів електроштових, мереж електроосвітлення будинків					
26.	вул.Оноківська, 4, рік забудови - 1977	35843	32258	3585	Роботи виконано, профінансовано 31,2 тис.грн.

27.	вул. Оноківська, 14, рік забудови – 1976	25000	22500	2500	Роботи виконано, профінансовано 22,4 тис.грн.
28.	вул. Оноківська, 20, рік забудови - 1976	35000	31500	3500	ЄПКД
29.	вул. Добролюбова, 4, рік забудови - 1976	40000	36000	4000	Є ПКД
30.	вул. Добролюбова, 6, рік забудови - 1956	40000	36000	4000	Є ПКД
31.	вул. М.Вовчка, 14, рік забудови – 1989	70000	63000	7000	Роботи виконано, профінансовано 62,7 тис.грн.
32.	пров. Університетський, 8, рік забудови – 1976	77777	70000	7777	Є ПКД, оплачено 29,3 тис.грн.
		323620	291258	32362	
Проведення капремонтів ліфтів					
33.	вул. Легоцького, 38 (п.1,2)	50 000	45000	5000	Виконано, профінансовано 44,9 тис.грн.
34.	вул. Легоцького, 46 (п.1,2)	50 000	45000	5000	Виконано, профінансовано 44,4 тис.грн.
		100000	90000	10000	
	Всього видатки по 100102	6505648	4468809	496535	
Житлові будинки, в яких створено ОСББ, БК, діють ЖБК (100106)					
Капітальний ремонт покрівель					
35.	вул. Джамбула, 117 (ОСББ «Будівельник Уж»), рік забудови – 1975	150000	142500	7500	Є ПКД, необхідно збільшити призначення до 300,0 тис.грн.
36.	вул. Минайська, 3 (ОСББ «Каштан – Минайсь-ка 3»), рік збудови - 1980	150000	142500	7500	Виконано, профінансовано 130,7 тис.грн.
37.	вул. І.Франка, 56А (ОСББ «Мрія-2020»), рік забудови - 2002	286658	272325	14333	Укладається договір з Гілевичем
13.	вул.Насипна, 3, рік забудови - 1990	200000	180000	20000	Збирають співфінансування

		586658	557325	29333	
Капітальний ремонт водопроводу, каналізації					
38.	вул.Можайського, 5 (БК «Тиса-Уж»), рік забудови – 1981	200000	190000	10000	Виконано, профінансовано 159,4 тисю.грн.
39.	вул. Декабристів, 41, (ОСББ «Декабристів, 41»), рік забудови - 1976	150000	142500	7500	Виконано, профінансовано 116,2 тис.грн.
40.	вул.Минайська, 6 (ЖБК «Молодіжний»), рік забудови – 1980	170000	161500	8500	Виконано, профінансовано 97,4 тис.грн.
41.	вул. Минайська, 3 (ОСББ «Каштан– Минайсь-ка 3»), рік збудови - 1980	150000	142500	7500	Виконано, профінансовано 130,7 тис.грн.
		670000	636500	33500	
Проведення капремонту по заміні міжповерхових та балконних дверей					
42.	вул.Джамбула, 50 (ОСББ «Велика перемо- га»), рік забудови - 1984	245000	232750	12250	Виконано, профінансовано аванс на суму 69,3 тис.грн.
		245000	232750	12250	
Капітальний ремонт по заміні вікон в місцях загального користування 100106					
43.	вул.Достоевського, 2 (ЖБК "Луч"),рік заб.- 1985	200000	190000	10000	Збирають мешканці співфінансування
44.	вул. Легоцького, 21 (ЖБК «Берізка»), рік забудови – 1991	50000	47500	2500	Збирають мешканці співфінансування
		250000	237500	12500	
	Всього видатки по 100106	1751658	1664075	87583	
	Разом по Програмі:	8257306	6132884	584118	

В.о.директора департаменту

О.Пайда