

Звіт
про виконання «Програми благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки»
затвердженої рішенням І сесії міської ради VII скликання від 23.12.2015 року № 61 (зі змінами та доповненнями)
за І півріччя 2016 року

Мета Програми – реалізація комплексу заходів щодо забезпечення та утримання в належному стані території міста та покращення технічного та естетичного стану, проведення капітальних ремонтів та реконструкції об'єктів міського благоустрою.

На утримання об'єктів міського благоустрою за КТКВК 100203, 170703 Програмою економічного та соціального розвитку, бюджетом міста на 2016 рік передбачено 87 312 163 грн.

№ з/п	Найменування робіт	Обсяг бюджетних асигнувань на погашення заборгованості у 2014 році за виконання робіт з утримання об'єктів благоустрою у 2015 році	Проведено касових видатків в УДК станом на 01.09.2015 року	Кредиторська заборгованість станом на 01.01.14 року
		КТКВК 100203		
	Утримання об'єктів благоустрою (тис.грн):	24 245 000,00		
1.	Послуги з озеленення та утримання зелених насаджень	4 703 000,00	2765259,07	
2.	Послуги з видалення дерев	196 306,43		
3.	Послуги щодо утримання доріг	11 297 000	4222389,00	
4.	Послуги з видалення твердих побутових відходів (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ, вивіз сміття)	600 000	237011,52	
5.	Утримання кладовищ	1 000 000	264907,91	
6.	Утримання системи вуличного освітлення	1 700 000	869103,57	
7.	Оплата за електричну енергію	3 500 000	1685425,08	
8.	Утримання світлофорних об'єктів	60 000	194856,00	
9.	Утримання зони відпочинку, прибережна смуга	199 000	169821,78	
10.	Утримання малих архітектурних форм (лавиці)	99 000	20425,20	
11.	Послуги з святкового утримання міста	99 000		
12.	Утримання міських фонтанів	100 000	21388,96	
13.	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	199 000	150566,40	
14.	Утримання безпритульних тварин	199 000	43175,00	

Для виконання робіт капітального характеру за кошти по КТКВК 100203 (спеціальний фонд) передбачено виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальних територій 26 од. на суму 7 449 154,00 грн., (виконання складає 1 235 171 грн., виконано роботи по вул. Декабристів, 41-43 та по вул. Можайського, 5-7) та інші роботи капітального характеру 520000,00 грн.

Для виконання робіт капітального характеру за кошти по КТКВК 170703 (спеціального фонду) передбачено виконання робіт на суму 40 297 684,00 грн.(виконання складає 3 748 116,68 грн., що складає 10 % від запланованих) та 77899,00 грн (транспортного фонду). Виконано роботи з реконструкції вул. 8-го Березня, вул. Можайського, капітальний ремонт вул. Нахімова. Тривають роботи по вул. Жатковича, Глінки, Сидоряка, Болотинській, Лодія, Стародоманинській. Виконано капітальний ремонт тротуарів по вул. Чорновола, Другетів. Розроблено та отримано позитивні експертні висновки по всіх запланованих об'єктах.

Для виконання робіт з поточного ремонту за кошти КТКВК 170703 (загальний фонд) передбачено витрат на суму 9659000,00 грн.(виконання складає 2391665,97 грн., що складає 25 % від запланованих). Виконано роботи з нанесення горизонтальної розмітки.

Розпочато роботи з поточного ремонту світлофорних об'єктів, прочищення зливоприймальної каналізації вулиць, проводяться роботи з поточного ремонту вулиць на 77 об'єктах.

В.о. директора департаменту

О. Пайда

Боровіков 615158

Програмою благоустрою міста у 2015 році передбачено видатків на грн.

На капітальний ремонт **внутрішньо кварталних** територій передбачено видатків на суму 21.628.328,89 грн (55 об'єктів). Виконано робіт на 43 об'єктах ,площею дорожнього покриття 28409 кв.м. на суму 12.329.585,67 грн.

На реконструкцію та капітальний ремонт міських шляхів передбачено видатків на суму 38.336.335,00 грн (об'єктів). Виконано робіт на суму грн (41 об'єкт), площею дорожнього покриття 52696 кв.м. З них відремонтовано 33 вулиці площею 46460 кв.м та тротуарів на 8 вулиць площею 6236 кв.м.

Виготовлено проектно-кошторисну документацію на **облаштування велодоріжок** із нанесенням відповідної розмітки на 8 вулицях.