

**Звіт**  
**про виконання «Програми благоустрою м. Ужгорода на 2015-2017 роки»**  
**затвердженої рішенням I сесії міської ради VII скликання від 23.12.2015 року № 61**  
**зі змінами та доповненнями**  
**за 1 півріччя 2017 року**

**Мета Програми** – реалізація комплексу заходів щодо забезпечення та утримання в належному стані території міста та покращення технічного та естетичного стану, проведення капітальних ремонтів та реконструкції об'єктів міського благоустрою.

**На утримання об'єктів міського благоустрою за КПКВК 4016060, Програмою економічного та соціального розвитку, бюджетом міста на 2017 рік передбачено 145 630 050 ,00 грн.**

грн.

№ з/п	Найменування робіт	Обсяг бюджетних асигнувань на пог утримання об'єктів благоустрою у 2017 році	Проведено касових видатків в УДК станом на 01.07.2017 року	
		<b>КПКВК 4016060</b>		
	<b>Утримання об'єктів благоустрою (тис.грн):</b>			
1.	Послуги з озеленення та утримання зелених насаджень	8 713 900,0	3 347 173,67	
2.	Послуги утримання доріг	17 504 120,0	7 346 171,94	
3.	Послуги з збирання сміття (послуги з ліквідації несанкціонованих сміттєзвалищ)	980 200,0	558 177,11	
4.	Утримання кладовищ	1 300 000	767 729,64	
5.	Утримання системи вуличного освітлення	2 210 000	1 195 069,48	
6.	Оплата за електричну енергію	8 550 000	5 470 036,93	
7.	Утримання світлофорних об'єктів	715 000,0	205 692,6	
8.	Утримання зони відпочинку, прибережна смуга	258 700,0	56 902,06	
9.	Утримання малих архітектурних форм (лавичі)	128 700,0	128 695,0	
10.	Послуги з святкового утримання міста	128 700,0	48 057,0	
11.	Утримання міських фонтанів	130 000	45 404,67	
12.	Поточний ремонт об'єктів благоустрою	258 700,0		
13.	Утримання безпритульних тварин	130 000		

Для виконання робіт капітального характеру за кошти по КПКВК 4016060( передбачено виконання робіт з капітального ремонту внутрішньоквартальних територій 28 од. на суму 13 660 483,00 грн., (виконання складає 4 148 686,80 грн., 31 % виконано ремонт за такими адресами: тротуар вул.Грушевського,66-74, вул.Докучаєва,4-6, вул.Легоцького,19а, пр.Свободи,3,25, вул.Декабристів,53,54,41,45, вул.Заньковецької,77-вул.Легоцького,21,23 та інші роботи капітального характеру :(капітальний ремонт внутрішньої квартальної каналізації - 3 577 418,00 грн, капітальний ремонт зелених насаджень – 1 120 420,0 грн (виконання-525 689,93 грн 32 %).

Для виконання робіт капітального характеру за кошти по КПКВК 4016650 (спеціального фонду) передбачено виконання робіт на суму 73 778 600,00 грн., виконання складає 32 927 352,00 грн., 45%.Виконано капітальний ремонт вул. Чайковського, Підгірної, Шевченка, Антонівської, Берчені, Заньковецької, капітальний ремонт тротуарів вул. Другетів (від вул. П.Мирного до вул. Кармелюка), розпочато роботи по вул. Закарпатській, Замкових сходах, Антонівській, Собранецькій, пл. Поштовій.

Для виконання робіт з поточного ремонту за кошти КПКВК 4016650 ( загальний фонд) передбачено витрат на суму 12 485 200,00 грн., виконання складає 3 063 895,35 грн, 25%.

Директор департаменту

В. Бабидорич

