

Інформація про виконання програми
Програми реконструкції та капітального ремонту системи зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки за 2017 рік

1. 4016060 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
КТКВК найменування головного розпорядника коштів
2. 4016060 Департамент міського господарства Ужгородської міської ради
КТКВК найменування відповідальних виконавців програми
3. 4016060 Програма реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста Ужгород на 2017-2020 роки»
КТКВК затвердженої рішенням X сесії міської ради VII скликання від 26.01.2017 року № 557
найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження

4. Напрями діяльності та заходи цільової програми: виконання заходів з реконструкції та капітального ремонту мережі зовнішнього освітлення міста в межах вулиць та внутрішньоквартальних територіях міста, заміну кабельних мереж та встановлення енергоефективних світильників

№ за /п	Захід	Головний виконавець та строк виконання заходу	Планові обсяги фінансування, грн	Фактичні обсяги фінансування, грн	Стан виконання заходів (результативні показники виконання програми)	Кількісні показники
1	Капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення міських вулиць	Департамент міського господарства	10 695 162,0	9 866 089,53	92,2%.	Світлоточок – 1266 шт., кабелю прокладено – 45,885 км.
2	Капітального ремонту мереж зовнішнього освітлення внутрішньоквартальних територій	Департамент міського господарства	1475 934,0	1158 071,46	78,5%.	Світлоточок – 157 шт., кабелю прокладено – 4,175 км.

Директор департаменту

В. Бабидорич