

Звіт
про виконання «Програми організації та обслуговування міського
кладовища на 2013-2016 роки», затвердженої рішенням XV сесії міської
ради VI скликання від 28.12.2012 року № 764
(зі змінами та доповненнями від 01.03.2013 року № 815)

за 2013 рік

Мета Програми – будівництво та організація території міського кладовища.

Передбачено бюджетом на 2013 рік 5950,000 тис. грн.

В ході реалізації Програми виконано:

- у відповідності до нотаріального погодження ДП «Ужгородський лісгосп» передбачено влаштування кладовища площею 16,5 га, проводиться збір матеріалів для виготовлення проекту відведення земельної ділянки під будівництво міського кладовища;
- топогеодезичне знімання території, винесення меж у натурі вказаної території (36,781 тис.грн.);
- подеревне маркування території (необхідне для розрахунку втрат);
- геологічне обстеження території (20,605 тис.грн.);
- експертиза проектно-кошторисної документації (16,327 тис. грн.);
- виготовлення проекту землеустрою ділянки площею 1,7717 га (12,000 тис. грн.).

Комунальним підприємством «Ужгородський комбінат комунальних підприємств» отримано свідоцтво на право постійного користування земельної ділянки площею 1,7717 га. в районі Міжнародного автомобільного пункту пропуску «Ужгород» для організації та обслуговування кладовища. Наразі розробляються проекти землеустрою на ділянки площею 7,0 га під кладовище та 1,2 га під під'їзні шляхи до нього.

Також, виготовлено детальний план території, яких затверджено рішенням сесії міської ради від 20.09.2013 року № 1058.

Підрядною організацією, проводиться проектування під'їзної дороги на територію міського кладовища.

Профінансовано 95,525 тис.грн., проведено касових видатків управлінням державного казначейства – 95,525 тис. грн.

Директор департаменту

О. Касперов